

## **COMMUNE DE CHARMES LA COTE**

---



### **PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU PROGRES, DE LA RUE DU HAN ET DE LA RUE DES MULSONS**

### **TRANCHE 1 - ENTREE VILLAGE - RUE DU PROGRES**

### **COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27/08/20**

**NOM DU REDACTEUR : PASCAL MEUNIER**

**DATE DE DIFFUSION : 01/09/20**

Réf doc : N° 1700796 - CR- N°07

NB : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte rendu avant un délai de 8 jours calendaires constitue une acceptation de celui-ci.

Documents annexés : Sans objet

ENTITES et ADRESSES	NOMS	Tél.	E-Mail	PRESENTS	EXCUSES	CONVOQUES	DIFFUSION
<b>MAITRE DE L'OUVRAGE</b> <b>COMMUNE DE CHARMES LA COTE</b> 14 rue de Bellevue 54113 CHARMES-LA-COTE	M. STAROSSE M. CHATILLON	03.83.62.58.15	<a href="mailto:mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr">mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr</a>				E
<b>MAITRE DE L'OUVRAGE</b> <b>ENEDIS</b> 2 Boulevard Dr Cattenoz, 54600 VILLERS LES NANCY	M. VANTILLARD	03.83.67.85.63 06.68.92.89.98	<a href="mailto:fabien.vantillard@enedis.fr">fabien.vantillard@enedis.fr</a>				E
<b>COORDONNATEUR SPS</b> <b>DEKRA</b> Parc de l'Observatoire 10 rue de Saulnois 54520 LAXOU	M. GOLFOUSE	06.15.63.21.80	<a href="mailto:Didier.golfouse@dekra.com">Didier.golfouse@dekra.com</a>				E
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b> <b>SEBA Aménagement &amp; Infrastructures</b> 110 rue des quatre éléments 54340 POMPEY	M. MEUNIER	03.87.30.37.85 06.03.03.59.23	<a href="mailto:pmeunier@seba-ai.fr">pmeunier@seba-ai.fr</a>	X			E
<b>TWP</b> 1 rue Anatole France 54510 TOMBLAINE	MME HEGO	03.83.49.98.61 06.80.85.20.01	<a href="mailto:mho@twpaysage.com">mho@twpaysage.com</a>				E
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES</b> <b>TOULOISES</b> Rue du Mémorial du Génie CS 40325 ECROUVES 54201 TOUL CEDEX	M. CRUNCHANT	03.83.65.90.59 06.82.07.72.93	<a href="mailto:a.crunchant@terrestouloises.com">a.crunchant@terrestouloises.com</a>				E
<b>ORANGE</b>	M. BERRET	06.71.27.11.35	<a href="mailto:stephane.berret@orange.com">stephane.berret@orange.com</a>				E
<b>CIRCET</b> Agence de Maizières les Metz	MME TISSOT	03.87.15.88.00 06.35.03.09.18	<a href="mailto:Laetitia.tissot@circet.fr">Laetitia.tissot@circet.fr</a>				E
<b>CONSEIL DEPARTEMENTAL 54</b> DITAM TERRES DE LORRAINE Esplanade du génie Rue du 15 <sup>ème</sup> génie 54200 ECROUVES	M. CHRISTOPHE M. WEBER	06.23.29.58.20 06.27.51.72.62	<a href="mailto:pchristophe@departement54.fr">pchristophe@departement54.fr</a>	X			E
<b>SMETS</b> 31 Rue Leopold Cabret 54113 Mont-Le-Vignoble	M. CALLAIS M. PIERETTI	06.80.57.26.28 06.73.91.11.24	<a href="mailto:Callaisjp2@orange.fr">Callaisjp2@orange.fr</a> <a href="mailto:Hugues.pieretti@smets-eau.fr">Hugues.pieretti@smets-eau.fr</a>				

<b>ENTREPRISES</b>							
<b>LOT N°1 : V.R.D./ESPACESVERTS/MOBILIER</b>  <b>EUROVIA</b> ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. NEYRET M. PETITJEAN M. CARUSO	06.18.11.12.03 06.11.86.45.41 06.12.29.12.57	<a href="mailto:fneyret@eurovia.com">fneyret@eurovia.com</a> <a href="mailto:apetitjean@eurovia.com">apetitjean@eurovia.com</a> <a href="mailto:mcaruso@eurovia.com">mcaruso@eurovia.com</a>	X		X	E E E
<b>LOT N°2 : ELECTRICITE/TELECOMMUNICATION                      /ECLAIRAGE PUBLIC</b>  <b>CITEOS (Mandataire)</b> 21 rue Marcelle Brot BP 70334 54006 NANCY CEDEX  <b>EUROVIA (co-traitant)</b> ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. FIACRE  M. NICOLAS	03.83.43.02.94 06.13.50.27.48 06.09.55.73.99	<a href="mailto:emmanuel.fiacre@citeos.com">emmanuel.fiacre@citeos.com</a> <a href="mailto:gregoire.nicolas@citeos.com">gregoire.nicolas@citeos.com</a>	X		X	E E

Diffusion C : Courrier ; F : Fax ; E : E-mail

**Prochaine réunion :**

**JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 A 16H00 SUR LE CHANTIER**

	Action	Délai
<p><b><u>POINTS DIVERS ABORDES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Planning (marché Commune et ENEDIS) :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>LOT 1 (VRD)</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ OS n°1 – démarrage de la période de préparation : 29/06/20 (délai : 4 semaines)</li> <li>→ OS n°2 – démarrage des travaux : 10/08/20 (<b>délai : 8 semaines</b>)</li> <li>→ <b>Fin du délai contractuel : 02/10/20</b></li> </ul> </li> <li>▪ <b><u>LOT 2 (RESEAUX SECS)</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ OS n°1 – démarrage de la période de préparation : 29/06/20 (délai : 4 semaines)</li> <li>→ OS n°2 – démarrage des travaux : 27/07/20 (<b>délai : 10 semaines</b>)</li> <li>→ <b>Fin du délai contractuel : 02/10/20</b></li> </ul> </li> <li>▪ <b>M. STAROSSE demande de maintenir l'objectif fixé pour une fin de travaux pour fin septembre répondant à la demande du CD54 lui permettant la mise en œuvre des enrobés de voirie début octobre.</b></li> </ul> </li> <li>• <u>Information riverains :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La commune informera les riverains des travaux à venir sur la partie publique et en partie privative.</li> </ul> </li> <li>• <u>Crise sanitaire (COVID19) :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suite à l'épidémie de COVID19 et à la continuité des activités, les entreprises devront adapter leurs interventions en suivant à minima les préconisations de sécurisation sanitaire du guide de l'OOPBTP.</li> <li>▪ DEKRA a mis à jour son PGC en conséquence. Le document sera à transmettre aux entreprises pour qu'elles adaptent leur PPSPS.</li> <li>• Les travaux ne pourront démarrer qu'après validation par le CSPS du PPSPS.</li> </ul> </li> <li>• <b>PPSPS remis à DEKRA le 16/07/20 : pas de retour du CSPS au 29/07/20</b></li> <li>• <u>Installation de chantier :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La base vie pourra être implantée dans l'enceinte du terrain de foot rue Bellevue sur la surface en stabilisé. Le terrain en enrobé devra rester libre.</li> <li>▪ L'aire de stockage du matériel reste à définir (à voir avec la mairie).</li> <li>▪ <b>L'entreprise transmettra au CSPS son Plan d'Installation de Chantier</b></li> </ul> </li> <li>• <u>Répartition des travaux (remblais de fouilles et structure de voirie) :</u> Compte tenu des nombreux intervenants sur le site et dans le but d'obtenir une structure de chaussée homogène et pérenne, M. CHRISTOPHE (CD54) a précisé que : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ chacun des intervenants (Commune, CC2T et SMETS) effectue sa pose de réseaux avec un remblaiement en GNT jusqu'au niveau fini.</li> <li>▪ le Département effectuera ensuite le décaissement général de la chaussée nécessaire à la mise en œuvre d'une couche de base en grave bitume (épaisseur : 8 cm), la mise en œuvre de la grave bitume, <b>la mise à niveau des tampons et bouches à clé et la mise en œuvre de la couche de roulement en enrobés.</b></li> <li>▪ concernant la grave bitume, le cout sera réparti entre le Département et les différents Maîtres d'ouvrage au prorata du linéaire de réseaux posés par</li> </ul> </li> </ul>	<p>EUROVIA CITEOS CIRCET ENEDIS</p> <p>CLC</p> <p>EUROVIA CITEOS DEKRA</p> <p>EUROVIA CITEOS</p> <p>EUROVIA</p>	<p>POUR PRISE EN COMPTE</p> <p>POUR ACTION</p> <p>POUR ACTION</p> <p>29/07/20</p> <p>POUR INFO</p> <p>RAPPEL</p>

<p>chacun. Une convention sera établie par le CD54 avec chaque partie.</p>																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Liste des prestations à effectuer pendant la période de préparation (durée : 4 semaines à partir du 29/06/20) :</li> </ul>																																
<p><u>Entreprises EUROVIA/CITEOS</u></p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EUROVIA</th> <th>CITEOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demandes d'arrêtés auprès de la Mairie</td> <td>Fait le 29/07/20</td> <td><b>A FAIRE</b></td> </tr> <tr> <td>Constats d'huissiers (domaines public et privé)</td> <td>Fait le 04/08/20</td> <td><b>A FAIRE</b></td> </tr> <tr> <td>DICT : retour des DICT à transmettre à SEBA</td> <td>Fait le 04/08/20</td> <td><b>A FAIRE</b></td> </tr> <tr> <td>PPSPS</td> <td>Fait le 16/07/20</td> <td><b>A FAIRE</b></td> </tr> <tr> <td>Marquage piquetage (+ rapport)</td> <td><b>A FAIRE</b></td> <td><b>A FAIRE</b></td> </tr> <tr> <td>Plans d'exécution</td> <td>Fait le 21/07/20</td> <td>Sans objet</td> </tr> <tr> <td>Fiches de demandes d'agrément</td> <td><b>A FAIRE</b></td> <td><b>A FAIRE</b></td> </tr> <tr> <td>Déclarations de sous-traitance éventuelles</td> <td><b>A préciser (1)</b></td> <td>Sans objet</td> </tr> <tr> <td>Fabrication du panneau de chantier</td> <td><b>Fait au 27/08/20</b></td> <td>Sans objet</td> </tr> </tbody> </table>		EUROVIA	CITEOS	Demandes d'arrêtés auprès de la Mairie	Fait le 29/07/20	<b>A FAIRE</b>	Constats d'huissiers (domaines public et privé)	Fait le 04/08/20	<b>A FAIRE</b>	DICT : retour des DICT à transmettre à SEBA	Fait le 04/08/20	<b>A FAIRE</b>	PPSPS	Fait le 16/07/20	<b>A FAIRE</b>	Marquage piquetage (+ rapport)	<b>A FAIRE</b>	<b>A FAIRE</b>	Plans d'exécution	Fait le 21/07/20	Sans objet	Fiches de demandes d'agrément	<b>A FAIRE</b>	<b>A FAIRE</b>	Déclarations de sous-traitance éventuelles	<b>A préciser (1)</b>	Sans objet	Fabrication du panneau de chantier	<b>Fait au 27/08/20</b>	Sans objet	<p><b>EUROVIA CITEOS</b></p>	<p><b>29/06/20 RAPPEL</b></p>
	EUROVIA	CITEOS																														
Demandes d'arrêtés auprès de la Mairie	Fait le 29/07/20	<b>A FAIRE</b>																														
Constats d'huissiers (domaines public et privé)	Fait le 04/08/20	<b>A FAIRE</b>																														
DICT : retour des DICT à transmettre à SEBA	Fait le 04/08/20	<b>A FAIRE</b>																														
PPSPS	Fait le 16/07/20	<b>A FAIRE</b>																														
Marquage piquetage (+ rapport)	<b>A FAIRE</b>	<b>A FAIRE</b>																														
Plans d'exécution	Fait le 21/07/20	Sans objet																														
Fiches de demandes d'agrément	<b>A FAIRE</b>	<b>A FAIRE</b>																														
Déclarations de sous-traitance éventuelles	<b>A préciser (1)</b>	Sans objet																														
Fabrication du panneau de chantier	<b>Fait au 27/08/20</b>	Sans objet																														
<p><b>L'ensemble des documents sont à remettre à SEBA</b> <b>(1) Sous-traitants à déclarer rapidement (espaces verts, signalisation, ....)</b></p>	<p><b>EUROVIA</b></p>	<p><b>RAPPEL</b></p>																														
<p><u>CSPS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspections communes : fait le 29/06/20</li> <li><b>Validation des PPSPS</b></li> </ul>	<p><b>DEKRA</b></p>	<p><b>16/07/20</b></p>																														
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Divers :</u></li> </ul>																																
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Fiches de branchements :</u> 3 propriétaires ont émis des remarques par rapport aux études réalisées. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ces fiches seront transmises à ENEDIS : fait le 11/06/20</li> <li>→ (08/07/20) 1 propriétaire n'a pas remis sa fiche (n°42 rue du Progrès) concernant son branchement électrique. Il demande des adaptations par rapport à l'étude initiale (déplacement du coffret en lieu et place d'une jardinière que le propriétaire démolira). Une nouvelle fiche sera établie pour prise en compte de la demande (à faire signer par le propriétaire) : <b>remis en mairie le 29/07/20 pour signature du propriétaire</b></li> <li>→ A voir lors de la visite de l'entreprise si les modifications demandées sont envisageables et acceptable.</li> <li>→ M. VANTILLARD indique que si un coffret de branchement doit être posé en domaine privé, alors une convention devra être établie entre le riverain et ENEDIS (cas du n°48). <b>Fiche de branchement modifiée remise en mairie le 29/07/20 pour signature du propriétaire</b></li> <li>→ <b>(08/07/20) Les encastrement de coffrets devront être confirmés par les propriétaires lors de la validation des travaux chez les particuliers.</b></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>CLC</b></p> <p><b>CLC</b></p> <p><b>EUROVIA CITEOS</b></p>	<p><b>29/07/20</b></p> <p><b>29/07/20</b></p> <p><b>POUR PRISE EN COMPTE</b></p>																														
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Luminaires en façade et remontées aéro-souterraines :</u> <b>Des conventions devront être établies entre la commune et les propriétaires.</b> (08/07/20) SEBA fera le point sur les différentes remontées aéro-sout. (RAS) <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>RAS au n°44 rue du Progrès</b></li> <li>→ <b>RAS au n°38 rue du Progrès</b></li> <li>→ <b>RAS au n° 1 bis allée des Sources</b></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>CLC</b></p>	<p><b>POUR MEMOIRE</b></p>																														



<p>aspect soit conforme aux pavés GIRPAVE et de dimensions équivalentes. Des échantillons devront être proposés à la Maitrise d'œuvre.</p>	EUROVIA	27/08/20
<p>▪ <b>Réseaux de télécommunication</b></p> <p>→ (05/08/20) Suite à la réunion de piquetage du réseau ORANGE, CIRCET a demandé à l'entreprise de desservir l'habitation n°36Ter de la rue du Progrès depuis la chambre K2C.</p> <p>➢ Prestations non prévues dans cette tranche de travaux (programmé en tranche 3) et donc non financées.</p> <p>L'entreprise EUROVIA a posé en parallèle de ce branchement un fourreau pour l'alimentation électrique de cette habitation.</p> <p>→ (12/08/20) Prévoir le remplacement du tampon béton de la chambre de tirage L3T.</p> <p>→ (19/08/20) Transmettre rapidement les plans de récolement à CIRCET et demander la réception du Génie civil dès que les tirs fils seront installés et les masques réalisés : fait le 21/08/20</p> <p>→ (27/08/09) CIRCET confirmera à EUROVIA la date de réception et à SEBA la date de son intervention pour le tirage des câbles.</p>	<p>CLC</p> <p>CIRCET ORANGE ENEDIS</p> <p>EUROVIA</p> <p>CIRCET</p>	<p>POUR INFO</p> <p>POUR INFO</p> <p>POUR INFO</p> <p>12/08/20 RAPPEL</p> <p>27/08/20</p>
<p>▪ <b>Réseaux secs</b></p> <p>→ (19/08/20) Prévoir la pose de plaques de protection sur les réseaux posés à une faible profondeur. <u>Les profondeurs de ces réseaux devront être bien identifiées sur les plans de récolement.</u></p>	EUROVIA	POUR PRISE EN COMPTE
<p>▪ <b>Assainissement</b></p> <p>→ (19/08/20) M. CRUNCHANT (CC2T) demande à EUROVIA un extrait du constat d'huissier pour vérifier si le tampon du regard d'assainissement était dégradé avant leur intervention.</p> <p>→ (27/08/20) Mise en place de caniveaux et d'avaloir complémentaires au droit et en amont du n°48 : confirmée par la mairie / devis EUROVIA validé par la mairie le 21/08/20.</p>	EUROVIA	19/08/20
<p>▪ <b>Espaces verts</b></p> <p>→ (12/08/20) La zone d'espaces verts située entre le n°25 et les garages sera réduite pour permettre la réalisation d'un trottoir (voir § voirie). <b>Pour des questions de sécurité et de visibilité (sortie de garages en virage), la hauteur des plantations devra être limitée : type de plantation à confirmer par TWP</b></p> <p>→ (27/08/20) La commune précisera si la zone en contre-bas du trottoir entre l'arrêt de bus et la 1<sup>ère</sup> habitation est à végétalisée (prairie fleurie prévue au marché).</p>	TWP CLC	12/08/20 27/08/20
<p>▪ <b>Signalisation</b></p> <p>→ (19/08/20) Un point sera fait lors de la prochaine réunion de chantier sur les panneaux de signalisation à mettre en place (nouveaux panneaux ou dépose/repose), positionnement des panneaux d'entrée de sortie de commune (à valider avec le département) et du radar pédagogique : <b>Fait le 27/08/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (27/08/20) Concernant les panneaux d'entrée et de sortie de commune, le Département relèvera les PR et transmettra l'arrêté à la mairie.</li> <li>• (27/08/20) Panneau B15 remonté à la demande de la</li> </ul>	CD54	27/08/20



### **AVANCEMENT DES TRAVAUX**

- Démarrage des travaux lot n°2 : le 27/07/20
- Démarrage des travaux lot n°1 : le 10/08/20
  
- Pose des bordures et caniveaux : terminée
- Pose des pavés et chainettes : terminée
- Pose des panneaux de signalisation : en cours
- Mise à niveau des émergences sur trottoirs : terminée
- Remplissage et réglage des trottoirs : terminé
- Pose des coffrets de branchement : terminée

#### Prestations restantes à réaliser

##### Lot 1

- Mise en œuvre des enrobés de trottoir : programmée le 03/09/20
- Pose du mobilier (potelets, barrières, garde-corps et glissière bois)
- Pose des panneaux de signalisation
- Pose du radar pédagogique
- Marquage au sol
- Travaux d'espaces verts

##### Lot 2

- Basculement des réseaux électriques chez les particuliers après CSE (date à préciser par CITEOS et ENEDIS)
- Pose des 3 luminaires et câblage du réseau d'éclairage : programmé mi-septembre
- Dépose des supports et des lignes après basculement des réseaux de télécommunication et d'électricité (dates à préciser par les concessionnaires ORANGE et ENEDIS).

**P. MEUNIER**  
Responsable d'Affaires  
SEBA A.I.