

COMMUNE DE CHARMES LA COTE



PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU PROGRES, DE LA RUE DU HAN ET DE LA RUE DES MULSONS

TRANCHE 1 - ENTREE VILLAGE - RUE DU PROGRES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08/07/20

NOM DU REDACTEUR : PASCAL MEUNIER

DATE DE DIFFUSION : 10/07/20

Réf doc : N° 1700796 - CR- N°02

NB : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte rendu avant un délai de 8 jours calendaires constitue une acceptation de celui-ci.

Documents annexés : Sans objet

ENTITES et ADRESSES	NOMS	Tél.	E-Mail	PRESENTS	EXCUSES	CONVOQUES	DIFFUSION
MAITRE DE L'OUVRAGE COMMUNE DE CHARMES LA COTE 14 rue de Bellevue 54113 CHARMES-LA-COTE	M. STAROSSE	03.83.62.58.15	mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr				E
MAITRE DE L'OUVRAGE ENEDIS 2 Boulevard Dr Cattenoz, 54600 VILLERS LES NANCY	M. VANTILLARD	03.83.67.85.63 06.68.92.89.98	fabien.vantillard@enedis.fr	X			E
COORDONNATEUR SPS DEKRA Parc de l'Observatoire 10 rue de Saulnois 54520 LAXOU	M. GOLFOUSE	06.15.63.21.80	Didier.golfouse@dekra.com				E
MAITRISE D'ŒUVRE SEBA Aménagement & Infrastructures 110 rue des quatre éléments 54340 POMPEY	M. MEUNIER	03.87.30.37.85 06.03.03.59.23	pmeunier@seba-ai.fr	X			E
TWP 1 rue Anatole France 54510 TOMBLAINE	MME HEGO	03.83.49.98.61 06.80.85.20.01	mho@twpaysage.com				E
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES TOULOISES Rue du Mémorial du Génie CS 40325 ECROUVES 54201 TOUL CEDEX	M. CRUNCHANT	03.83.65.90.59 06.82.07.72.93	a.crunchant@terrestouloises.com				E
ORANGE	M. BERRET	06.71.27.11.35	stephane.berret@orange.com				E
CIRCET Agence de Maizières les Metz	MME TISSOT	03.87.15.88.00 06.35.03.09.18	Laetitia.tissot@circet.fr				E
CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 DITAM TERRES DE LORRAINE Esplanade du génie Rue du 15 ^{ème} génie 54200 ECROUVES	M. CHRISTOPHE	06.23.29.58.20	pchristophe@departement54.fr				E
SMETS 31 Rue Leopold Cabret 54113 Mont-Le-Vignoble	M. CALLAIS M. PIERETTI	06.80.57.26.28 06.73.91.11.24	Callaisjp2@orange.fr Hugues.pieretti@smets-eau.fr				

ENTREPRISES							
LOT N°1 : V.R.D./ESPACESVERTS/MOBILIER EUROVIA ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. NEYRET M. PETITJEAN	06.18.11.12.03 06.11.86.45.41	fneyret@eurovia.com apetitjean@eurovia.com	X			E E
LOT N°2 : ELECTRICITE/TELECOMMUNICATION /ECLAIRAGE PUBLIC CITEOS (Mandataire) 21 rue Marcelle Brot BP 70334 54006 NANCY CEDEX EUROVIA (co-traitant) ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. FIACRE	03.83.43.02.94 06.13.50.27.48	emmanuel.fiacre@citeos.com	X			E

Diffusion C : Courrier ; F : Fax ; E : E-mail

Prochaine réunion :

MERCREDI 29 JUILLET 2020 A 9H00 SUR LE CHANTIER

	Action	Délai
<p><u>POINTS DIVERS ABORDES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <p><u>Planning (marché Commune et ENEDIS) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Les OS de démarrage de la période de préparation pour le lot 1 et le lot 2 seront décalés au 29/06/20 pour un démarrage prévisionnel des travaux au 27/07/20, date conditionnée par la fin des travaux d'eau potable. (08/07/20) CITEOS/EUROVIA confirment le démarrage des travaux à partir du 27/07/20 SEBA établira un l'OS correspondant. EUROVIA confirmera ses dates de fermetures pour les congés d'été. Délai prévisionnel des travaux : <ul style="list-style-type: none"> → Lot 1 (VRD) : 8 semaines → Lot 2 (Réseaux secs) : 10 semaines M. STAROSSE demande de maintenir l'objectif fixé pour une fin de travaux pour fin septembre répondant à la demande du CD54 lui permettant la mise en œuvre des enrobés de voirie début octobre. <p><u>Information riverains :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La commune informera les riverains des travaux à venir sur la partie publique et en partie privative. <p><u>Crise sanitaire (COVID19) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Suite à l'épidémie de COVID19 et à la continuité des activités, les entreprises devront adapter leurs interventions en suivant à minima les préconisations de sécurisation sanitaire du guide de l'OOPBTP. DEKRA a mis à jour son PGC en conséquence. Le document sera à transmettre aux entreprises pour qu'elles adaptent leur PPSPS. Les travaux ne pourront démarrer qu'après validation par le CSPS du PPSPS. <p><u>Installation de chantier :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La base vie pourra être implantée dans l'enceinte du terrain de foot rue Bellevue sur la surface en stabilisé. Le terrain en enrobé devra rester libre. L'aire de stockage du matériel reste à définir (à voir avec la mairie). L'entreprise transmettra au CSPS son Plan d'Installation de Chantier <p><u>Répartition des travaux (remblais de fouilles et structure de voirie) :</u> Compte tenu des nombreux intervenants sur le site et dans le but d'obtenir une structure de chaussée homogène et pérenne, M. CHRISTOPHE (CD54) a précisé que :</p> <ul style="list-style-type: none"> chacun des intervenants (Commune, CC2T et SMETS) effectue sa pose de réseaux avec un remblaiement en GNT jusqu'au niveau fini. le Département effectuera ensuite le décaissement général de la chaussée nécessaire à la mise en œuvre d'une couche de base en grave bitume (épaisseur : 8 cm), la mise en œuvre de la grave bitume, la mise à niveau des tampons et bouches à clé et la mise en œuvre de la couche de roulement en enrobés. concernant la grave bitume, le cout sera réparti entre le Département et les différents Maîtres d'ouvrage au prorata du linéaire de réseaux posés par chacun. Une convention sera établie par le CD54 avec chaque partie. 	<p>TOUS SEBA</p> <p>EUROVIA CITEOS CIRCET ENEDIS</p> <p>CLC</p> <p>EUROVIA CITEOS</p> <p>EUROVIA CITEOS</p>	<p>POUR INFO 08/07/20</p> <p>POUR PRISE EN COMPTE</p> <p>POUR ACTION</p> <p>POUR ACTION</p> <p>POUR INFO</p>

<ul style="list-style-type: none"> Liste des prestations à effectuer pendant la période de préparation (durée : 4 semaines à partir du 29/06/20) : <ul style="list-style-type: none"> <u>Entreprises</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demandes d'arrêtés auprès de la Mairie ▪ Constats d'huissiers (domaines public et privé) ▪ DICT ▪ Marquage piquetage (+ rapport) ▪ Déclarations de sous-traitance éventuelles ▪ PPSPS (suivant PGC mis à jour) ▪ Plans d'exécution ▪ Plan d'installation de chantier ▪ Fiches de demandes d'agrément ▪ Planning prévisionnel des travaux ▪ Fabrication du panneau de chantier (maquette à transmettre par SEBA) <u>Maitre d'Oeuvre</u> <ul style="list-style-type: none"> • Demande de permission de voirie auprès du CD54 • Maquette du panneau de chantier <u>CSPS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Inspections communes 	<p>EUROVIA CITEOS</p> <p>SEBA</p> <p>DEKRA</p>	<p>29/06/20</p> <p>29/06/20</p> <p>29/06/20</p>
<ul style="list-style-type: none"> <u>Divers :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Fiches de branchements :</u> 3 propriétaires ont émis des remarques par rapport aux études réalisées. <ul style="list-style-type: none"> → Ces fiches seront transmises à ENEDIS : fait le 11/06/20 → (08/07/20) 1 propriétaire n'a pas remis sa fiche (n°44 rue du Progrès) concernant son branchement électrique. Il demande des adaptations par rapport à l'étude initiale (déplacement du coffret en lieu et place d'une jardinière que le propriétaire démolira. Une nouvelle fiche sera établie pour prise en compte de la demande (à faire signer par le propriétaire). → A voir lors de la visite de l'entreprise si les modifications demandées sont envisageables et acceptable. → M. VANTILLARD indique que si un coffret de branchement doit être posé en domaine privé, alors une convention devra être établie entre le riverain et ENEDIS. → (08/07/20) Les encastremements de coffrets devront être confirmés par les propriétaires lors de la validation des travaux chez les particuliers. 	<p>TOUS</p> <p>SEBA</p>	<p>POUR INFO</p> <p>08/07/20</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Luminaires en façade et remontées aéro-souterraines :</u> Des conventions devront être établies entre la commune et les propriétaires. (08/07/20) SEBA fera le point sur les différentes remontées aéro-sout. Il n'y en aura pas besoin au droit de chaque luminaire si le cheminement des câbles sous volées de toitures est maintenu. → à valider toutefois par la commune. ▪ (08/07/20) M. FIACRE confirme avoir commandé les 3 luminaires (en remplacement des existants à l'entrée du village) – Prestation hors marché. 	<p>EUROVIA CITEOS</p> <p>CLC</p> <p>SEBA</p> <p>CLC</p> <p>CLC</p>	<p>POUR PRISE EN COMPTE</p> <p>POUR MEMOIRE 08/07/20</p> <p>08/07/20</p> <p>POUR INFO</p>

AVANCEMENT

- Réunion de piquetage du réseau d'électricité : fait le 08/07/20
- Réunion de piquetage du réseau de télécommunication : programmée le 10/07/20

P. MEUNIER
Responsable d'Affaires
SEBA A.I.